



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
เรื่อง รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ และ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น โดยการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามระเบียบข้างต้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีจึงได้ดำเนินการติดตามผล ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘ ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านกองงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และรายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

ในการนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นจึงประกาศรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘ และได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีให้ประชาชนได้รับทราบ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภออลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๑.๑ แผนงานสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต

ที่	ชื่อโครงการตามแผนกิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค
											เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	ส่งเสริมการดำเนินการของศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลท่าดี	๒๐๐,๐๐๐	-	๗๘,๐๐๐	๑๒๒,๐๐๐	๕๗,๐๐๓	๖๔,๘๙๗	✓	-	-	๑๓-๑๑-๖๘	๒๙-๑๑-๖๘	-
๒	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์ปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑๓-๑๑-๖๗	๓๐-๑๑-๖๘	-
๓	โครงการฝึกอาชีพสำหรับประชาชน	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก กลุ่มเป้าหมายไม่ชัดเจน
๔	โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน ตำบลท่าดี	๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ
๕	โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกและพัฒนา องค์ความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๗,๘๔๘	๒,๑๕๒	✓	-	-	๑๗-๑๑-๖๘	๒-๑๑-๖๘	-
รวม		๒๗๕,๐๐๐	-	๗๘,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	๑๐๔,๘๕๑	๙๒,๑๔๙	๓	-	๒			

๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ชื่อโครงการตามแผนกิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค
											เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ด้านสาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	๓,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	๑๓,๐๐๐	๘,๗๔๕	๔,๒๕๕	✓	-	-	๑๓-๑๑-๖๗	๓๐-๑๑-๖๘	-
๒	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.ท่าดี	๓๐,๐๐๐	-	๑๘,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	-	๑๒,๐๐๐	-	-	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ และ โอนลดไปโครงการ อปพร.
๓	โครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ให้สาสมกับป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๓๐,๐๐๐	๑๕๕,๐๐๐	-	๑๘๕,๐๐๐	๑๘๐,๒๓๘	๔,๗๖๒	✓	-	-	๒-๑๑-๖๘	๗-๑๑-๖๘	-
๔	โครงการฝึกความรู้ ทักษะความปลอดภัย เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้สมัครนิสิต สาธารณสุขและแพทย์	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ และ โอนลดไปโครงการ อปพร.
รวม		๗๓,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	๑๘๘,๙๘๓	๒๑,๐๑๗	๒	-	๒			

๑.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น	สิ้นสุด	ปัญหาและอุปสรรค
๑	โครงการช่วยเหลือเยียวผู้ได้รับผลกระทบด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตตำบลท่าดี	๓,๐๐๐	-	-	๓,๐๐๐	-	๓,๐๐๐	-	-	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ไม่มีผู้ประสงค์ขอรับการ ช่วยเหลือ
รวม		๓,๐๐๐	-	-	๓,๐๐๐	-	๓,๐๐๐	-	-	๑			

๑.๔ แผนงานการเกษตร

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น	สิ้นสุด	ปัญหาและอุปสรรค
๑	โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ
รวม		๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	-	-	๑			

๑.๕ แผนงานส่งเสริมสหกรณ์

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น	สิ้นสุด	ปัญหาและอุปสรรค
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ในระดับพื้นที่	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ไม่มีผู้ประสงค์ขอรับการ ช่วยเหลือ
รวม		๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	๑			

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานคมนาคมและขนส่ง

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น	สิ้นสุด	ปัญหาและอุปสรรค
๑	ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าดี จำนวน ๒ จุด	๑๔๗,๖๔๔	-	-	๑๔๗,๖๔๔	๑๔๗,๖๔๔.๐๘	๐.๙๒	✓	-	-	๑๔-๑๑-๖๗	๑๔-๑๑-๖๘	-
๒	ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าดี จำนวน ๑ จุด	๙๔,๓๕๗	-	-	๙๔,๓๕๗	๙๔,๓๕๖.๙๓	๐.๐๗	✓	-	-	๑๔-๑๑-๖๗	๑๔-๑๑-๖๘	-
๓	ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าดี จำนวน ๔ จุด	๓๗๕,๐๖๕	-	-	๓๗๕,๐๖๕	๓๗๕,๐๖๔.๑๑	๐.๘๔	✓	-	-	๑๔-๑๑-๖๗	๑๔-๑๑-๖๘	-
๔	ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าดี จำนวน ๑ จุด	๑๐๕,๔๘๘	-	-	๑๐๕,๔๘๘	๑๐๕,๔๘๗.๗๗	๐.๒๓	✓	-	-	๑๔-๑๑-๖๗	๑๔-๑๑-๖๘	-
๕	ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าดี จำนวน ๑ จุด	๗๔,๕๐๐	-	-	๗๔,๕๐๐	๗๔,๔๙๙.๖๔	๐.๓๑	✓	-	-	๑๔-๑๑-๖๗	๑๔-๑๑-๖๘	-
รวม		๗๙๗,๐๕๔	-	-	๗๙๗,๐๕๔	๗๙๖,๙๙๖.๕๖	๒.๓๖	๕	-	-			

๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	ชื่อโครงการตามแผนกิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น	ระยะเวลาดำเนินการ สิ้นสุด	ปัญหาและอุปสรรค
๑	ปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้านในบึง หมู่ที่ ๓	๑๑๘,๐๐๐	-	-	๑๑๘,๐๐๐	๑๑๘,๐๐๐	-	✓	-	-	๑๘-เม.ย.-๖๘	๑๗-พ.ค.-๖๘	-
รวม		๑๑๘,๐๐๐	-	-	๑๑๘,๐๐๐	๑๑๘,๐๐๐	-	๑	-	-			

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น	ระยะเวลาดำเนินการ สิ้นสุด	ปัญหาและอุปสรรค
๑	โครงการกิจกรรมวันดินแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๘๒๒	๑๗๘	✓	-	-	๑๑-ม.ค.-๖๘	๑๑-ม.ค.-๖๘	-
๒	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สนง.สพท. ในเขต พื้นที่ตำบลท่าดี ๔ แห่ง (วัดจางบ้าน งานครัว)	๖๐๒,๐๐๐	-	-	๖๐๒,๐๐๐	๕๗๔,๕๔๗.๒๘	๒๗,๔๕๒.๗๒	✓	-	-	๑๑-ก.ย.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	-
๓	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก ในโรงเรียนตำบลท่าดี	๑,๖๕๘,๘๐๐	๕๕,๐๐๐	-	๑,๗๑๓,๘๐๐	๑,๖๘๓,๙๒๔	๒๙,๘๗๖	✓	-	-	๑-ก.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	-
รวม		๒,๓๖๐,๘๐๐	๕๕,๐๐๐	-	๒,๔๑๕,๘๐๐	๒,๓๕๘,๓๕๓.๒๘	๕๗,๔๕๒.๗๒	๓	-	-			

๔.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น	ระยะเวลาดำเนินการ สิ้นสุด	ปัญหาและอุปสรรค
๑	โครงการจัดงานในวันสำคัญและงานรัฐพิธี	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๗,๘๖๘	๒,๑๓๒	✓	-	-	๑-ก.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	-
๒	โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	๖๐,๐๐๐	-	-	๖๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	✓	-	-	๒๗-ก.ค.-๖๘	๘-ก.ค.-๖๘	-
๓	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของ ประชาชนและกีฬาต้านยาเสพติด “ฟ้าดีเกมส์”	๑๔๐,๐๐๐	-	-	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๘,๖๐๐	๑,๔๐๐	✓	-	-	๒๔-พ.ค.-๖๘	๓๐-พ.ค.-๖๘	-
๔	โครงการ วัด ประชาธิปไตย สร้างสุข เติม พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	๓,๐๐๐	-	-	๓,๐๐๐	-	๓,๐๐๐	✓	-	-	๑-ก.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
๕	โครงการงานมิ่งขวัญและของดี สามสภา	๙๐,๐๐๐	-	-	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๒๔-ก.ค.-๖๘	๒๔-ก.ค.-๖๘	-
๖	โครงการสนับสนุนประเพณีวันสารท เดือนสิบ	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๒๑-ก.ย.-๖๘	๒๑-ก.ย.-๖๘	-
๗	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมท้องถิ่นและอื่น ๆ	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น	สิ้นสุด	ปัญหาและอุปสรรค
๘	โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เพื่อการบริหารส่วนตำบลท่าที่จัดขึ้นเองหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ไม่มีความพร้อมในสถานที่
รวม		๕๗๓,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	๓๒๓,๐๐๐	๒๕๙,๕๖๘	๖๓,๕๓๒	๖	-	๒			

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ แผนงานงานเกษตร

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น	สิ้นสุด	ปัญหาและอุปสรรค
๑	โครงการเฉลิมพระเกียรติรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน กิจกรรม : รวมพลังร่วมใจรักษาความสะอาดปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลา	๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๔๘๒	✓	-	-	๒๘-ก.ค.-๖๘	๒๘-ก.ค.-๖๘	-
รวม		๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๔๘๒	๑	-	-			

๕.๒ แผนงานเกษตรและชุมชน

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น	สิ้นสุด	ปัญหาและอุปสรรค
๑	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	✓	-	-	๑-ค.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ ร่วมกับกิจกรรมจิตอาสา อบต. ในการศึกษายกขยะทุกปลายเดือน
รวม		๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	๑	-	-			

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร

๖.๑ แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น	สิ้นสุด	ปัญหาและอุปสรรค
๑	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	-	๗,๒๐๐	๒,๘๐๐	-	๒,๘๐๐	✓	-	-	๑-พ.ค.-๖๘	๑๕-พ.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยไม่ได้ ใช้งบประมาณ
รวม		๑๐,๐๐๐	-	๗,๒๐๐	๒,๘๐๐	-	๒,๘๐๐	๑	-	-			

๖.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น	สิ้นสุด	ปัญหาและอุปสรรค
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าที่	๓๒๒,๐๐๐	-	๓๒๒,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก โอนคงงบประมาณไปใช้ใน ส่วนที่สำคัญกว่า

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น	สิ้นสุด	ปัญหาและอุปสรรค
๒	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน ตำบลท่าดี	๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	✓	-	-	๘-ก.ค.-๖๘	๘-ก.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยไม่ได้ ใช้งบประมาณ
รวม		๓๒๗,๐๐๐	-	๓๒๒,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	๑	-	๑			

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ชื่อครุภัณฑ์	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น	สิ้นสุด	ปัญหาและอุปสรรค
๑	เก้าอี้สำนักงาน (งานบริหารทั่วไป)	๗,๐๐๐	-	-	๗,๐๐๐	๖,๘๘๐	๒๐	✓	-	-	๑-ม.ค.-๖๘	๓๑-ก.ค.-๖๘	-
๒	โต๊ะทำงาน (งานบริหารทั่วไป)	๘,๕๐๐	-	-	๘,๕๐๐	๘,๔๘๐	๒๐	✓	-	-	๑-ม.ค.-๖๘	๓๑-ก.ค.-๖๘	-
๑	เก้าอี้สำนักงาน (งานก่อสร้าง)	๑๓,๕๐๐	-	-	๑๓,๕๐๐	๑๓,๔๕๐	๕๐	✓	-	-	๑-ม.ค.-๖๘	๓๑-ก.ค.-๖๘	-
๒	โต๊ะทำงาน (งานก่อสร้าง)	๘,๕๐๐	-	-	๘,๕๐๐	๘,๔๘๐	๒๐	✓	-	-	๑-ม.ค.-๖๘	๓๑-ก.ค.-๖๘	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

- แผนงานการพาณิชย์

ที่	ชื่อครุภัณฑ์	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น	สิ้นสุด	ปัญหาและอุปสรรค
๑	เก้าอี้สำนักงาน (งานกิจการประปา)	๓,๕๐๐	-	-	๓,๕๐๐	๓,๔๘๐	๑๐	✓	-	-	๑-ม.ค.-๖๘	๓๑-ก.ค.-๖๘	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ชื่อครุภัณฑ์	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น	สิ้นสุด	ปัญหาและอุปสรรค
๑	เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ	๒๕,๐๐๐	-	-	๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐	✓	-	✓	-	-	ไม่ได้ทำการลงจดซื้อ
๒	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	-	๑๔,๕๐๐	-	๑๔,๕๐๐	๑๔,๓๐๐	๒๐๐	✓	-	✓	๑-ม.ค.-๖๘	๓๑-ก.ค.-๖๘	-
๓	โต๊ะเสริมข้าง	-	๖,๗๘๐	-	๖,๗๘๐	๖,๗๘๐	-	✓	-	-	๑-ม.ค.-๖๘	๓๑-ก.ค.-๖๘	-
๔	ตู้ปลาเลือกกระจก	-	๓,๔๙๐	-	๓,๔๙๐	๒,๙๙๐	๑,๐๐๐	✓	-	-	๑-ม.ค.-๖๘	๓๑-ก.ค.-๖๘	-
๕	เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน	-	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑-ม.ค.-๖๘	๓๑-ก.ค.-๖๘	-

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ชื่อครุภัณฑ์	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น	สิ้นสุด	ปัญหาและอุปสรรค
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ (กค.)	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑-ม.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘	-
๒	เครื่องพิมพ์ (กค.)	๑๖,๐๐๐	-	-	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	-	✓	-	-	๑-ม.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ชื่อครุภัณฑ์	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น	สิ้นสุด	ปัญหาและอุปสรรค
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ (สป.)	๔๘,๐๐๐	-	-	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	-	✓	-	-	๑-ม.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘	-
๒	เครื่องสำรองไฟฟ้า (สป.)	๗,๕๐๐	-	-	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	-	✓	-	-	๑-ม.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘	-
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ ประมวลผล (สป.)	-	๔๘,๐๐๐	-	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	-	✓	-	-	๑-ม.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘	-
๔	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน (สป.)	-	๑๔,๐๐๐	-	๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	-	✓	-	-	๑-ม.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘	-
๕	เครื่องคอมพิวเตอร์ (กค.)	๒๔,๐๐๐	-	-	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	-	✓	-	-	๑-ม.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘	-
๖	เครื่องพิมพ์ (กค.)	๘,๐๐๐	-	-	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	-	✓	-	-	๑-ม.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘	-
๗	เครื่องสำรองไฟฟ้า (กค.)	๒,๕๐๐	-	-	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	-	✓	-	-	๑-ม.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘	-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
ตามการกั้นเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลพำดี อำเภอสนมสา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	ยอดอนุมัติ การกั้นเงิน	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค
											เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาขามาว หมู่ที่ ๔ ตำบลพำดี	๔๗๖,๐๐๐	-	-	๔๗๖,๐๐๐	๔๗๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-	๒๗-๙.ค.-๖๘	๒๖-๙.ค.-๖๘	-
รวม		๔๗๖,๐๐๐	-	-	๔๗๖,๐๐๐	๔๗๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑	-	-			

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
ตามกรณีการใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้วดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอสามชัย จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	ยอดอนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสม	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค
											เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	ก่อสร้างรั้วและป้าย อบต.ท่าดี	๖๘๘,๐๐๐	-	-	๖๘๘,๐๐๐		๖๘๘,๐๐๐	-	-	✓			ไม่ดำเนินการ เนื่องจากต้อง วัดขนาดพื้นที่ใหม่
๒	ก่อสร้างถนน คล. สายนายพะ - ตาฟุ้ง ยายเมือง หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าดี	๓๗๔,๐๐๐	-	-	๓๗๔,๐๐๐.๐๐	๓๗๒,๐๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๒๕-ก.ค.-๖๘	๕-ก.ค.-๖๘	-
๓	ปรับปรุงถนนสายเลืต ศิริพร หมู่ที่ ๑ ตำบล ท่าดี	๔๗๑,๐๐๐	-	-	๔๗๑,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-	๒-ก.ค.-๖๘	๒-ก.ค.-๖๘	-
๔	ปรับปรุงถนน คล. สายวัดอ - โคจร ดอนที่ ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าดี	๔๔๖,๐๐๐	-	-	๔๔๖,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	✓	-	-	๒๕-ก.ย.-๖๘	๒๕-ก.ย.-๖๘	-
๕	ปรับปรุงรางระบายน้ำ คล. สายศาลา ลังกะสีน-ดินดอน หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าดี	๔๔๒,๐๐๐	-	-	๔๔๒,๐๐๐	-	๔๔๒,๐๐๐	-	-	✓			ไม่ดำเนินการ เนื่องจากน้ำ บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๔
๖	บุกเบิกถนนสายหนองยาว-หนองสูง หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าดี	๔๖๖,๐๐๐	-	-	๔๖๖,๐๐๐	๔๖๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-	๖-ก.ค.-๖๘	๑๘-ก.ค.-๖๘	-
๗	บุกเบิกถนนสายดอนขาม ดอนที่ ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าดี	๓๘๒,๐๐๐	-	-	๓๘๒,๐๐๐	๓๘๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-	๒๒-ก.ค.-๖๘	๒๘-ก.ค.-๖๘	-
๘	ปรับปรุงถนน คล. สายเขาคา ดอนที่ ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าดี	๔๔๖,๐๐๐	-	-	๔๔๖,๐๐๐	๔๔๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-	๒๒-ก.ค.-๖๘	๒๘-ก.ค.-๖๘	-
๙	บุกเบิกถนนสายสันติภาพ ดอนที่ ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าดี	๒๑๖,๐๐๐	-	-	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	-	✓	-	-	๒๒-ก.ค.-๖๘	๒๘-ก.ค.-๖๘	-
๑๐	บุกเบิกถนนสายควมวัง หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าดี	๔๖๐,๐๐๐	-	-	๔๖๐,๐๐๐	๔๕๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-	๖-ก.ค.-๖๘	๑๘-ก.ค.-๖๘	-
รวม		๔,๔๔๑,๐๐๐	-	-	๔,๔๔๑,๐๐๐	๓,๒๓๖,๐๐๐	๑,๒๐๕,๐๐๐	๘	-	๒			

สรุปผลการเกษร

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

- แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	ยอดอนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสม	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค
											เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	ถึงน้ำแบบพลาสติก ๒,๐๐๐ ลิตร ๒๐ ถึง	๑๔๐,๐๐๐	-	-	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๙,๘๐๐	๒๐๐	✓	-	-	๑๕-ก.ค.-๖๘	๒๕-ก.ค.-๖๘	-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
ตามกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอตาคลี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	ยอดอนุมัติ งบอุดหนุนเฉพาะกิจ	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค
											เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บ.ศ.๘๗๖-๐๔๔ สายนายพะ-ตาพัง ยายผ่อง หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าดี	๑,๓๘๖,๐๐๐	-	-	๑,๓๘๖,๐๐๐	๙๓๘,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐	✓	-	-	๒๖-ก.พ.-๖๘	๙-มี.ย.-๖๘	-
รวม		๑,๓๘๖,๐๐๐	-	-	๑,๓๘๖,๐๐๐	๙๓๘,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐	๑	-	๐			